

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Форма по ОКУД              | Код    |
| по ОКПО                    | 322005 |
| по ОКПО                    |        |
| по ОКПО                    |        |
| по ОКПО                    |        |
| Вид деятельности по ОКДП   |        |
| Договор подряда (контракт) | номер  |
|                            | дата   |
| Вид операции               |        |

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Теплотекс"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Сервис-профи"  
 Стройка - Заринский район  
 Объект - сантехнические работы



Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

|                 |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| Номер документа | Дата         | Отчетный период |
|                 | составления  |                 |
|                 | 23.01.2013г. | с по            |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За ЯНВАРЬ 2013г.

| Номера по порядку                          | позиции по смете | Обоснование | Наименование                  | Ед. изм.  | Кол.   |       | на ед. | общая | в том числе |         |               | т/з осн. раб. | т/з мех. осн. раб. |    |
|--|------------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------|-------|--------|-------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------------|----|
|  |                  |             |                               |           | на ед. | всего |        |       | осн.з/п     | эк.маш. | з/п мех. мат. |               |                    |    |
| 1  | 2                | 3           | 4                             | 5         | 6      | 7     | 8      | 9     | 10          | 11      | 12            | 13            | 14                 | 15 |
| <b>Раздел 1. Бульвар Текстильщиков, 21</b> |                  |             |                               |           |        |       |        |       |             |         |               |               |                    |    |
| 1  | 1                |             | Ввод ГВС (чистка фильгра)     | чел. час. |        | 1     | 63,84  | 63,84 | 63,84       |         |               |               |                    | 1  |
|  |                  |             | Затраты труда рабочих         | чел. час. |        | 1     | 63,84  | 63,84 |             |         |               |               |                    |    |
|  |                  |             | Итого прямые затраты по смете |           |        |       | 64     | 63,84 | 0           | 0       | 0             | 0             | 0                  | 0  |
|  |                  |             | <b>ИТОГО</b>                  |           |        |       | 64     | 63,84 | 0           | 0       | 0             | 0             | 0                  | 0  |
|  |                  |             | Накладные расходы 74%         |           |        |       | 47     |       |             |         |               |               |                    |    |
|  |                  |             | Сметная прибыль 50%           |           |        |       | 32     |       |             |         |               |               |                    |    |
|  |                  |             | Итого по смете                |           |        |       | 143,00 |       |             |         |               |               |                    |    |
|  |                  |             | <b>ВСЕГО по смете</b>         |           |        |       | 143,00 |       |             |         |               |               |                    | 1  |

Сдал:  Директор ООО "Сервис-профи" А.В. Мельников  
 Принял:  Гл. инженер ПТО ООО "Теплотекс" М.С. Свечников  
 Инженер ООО "Теплотекс" К.В. Транда

СОГЛАСОВАНО:  
 Директор ООО "Сервис-Профи" А.В. Мельников

20 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ТеплоТек" Т.Г. Растворова

20 г.



Заринский район

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/01с**  
 (локальная смета)

на сантехнические работы  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость  
 Сметная стоимость строительных работ 164955,22 руб.  
 Средства на оплату труда 62167 руб.  
 Сметная трудоемкость 973,69 чел. час

| № пп   | Обоснование      | Наименование  | Ед. изм.            | Кол.   |                   | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |       |         | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |         |        |      |
|--|------------------|---|---------------------|--------|-------------------|--|-------|---------|---------------|----------|---------|--------|------|
|  |                  |   |                     | на ед. | всего             | на ед.   | общая | Осн.З/п |               |          | Эк.Маш. | З/пМех | Мат  |
| 1  | 2                | 3   | 4                   | 5      | 6                 | 7  | 8     | 9       | 10            | 11       | 12      | 13     | 14   |
| <b>Раздел 1. Бульвар Текстильщиков.21</b>  |                  |   |                     |        |                   |  |       |         |               |          |         |        |      |
| 1  | ГЭСНр65-09-01    | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм                              | 100 м трубопроводов |        | 0,016 / 1,6 / 100 | 4966,75  | 79    | 79      |               |          |         | 1,24   | 0,01 |
| 2  | ГЭСН46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2                    | 100 отверстий       |        | 0,01              | 1308,72  | 13    | 13      |               |          |         | 0,21   | 0,06 |
| 3  | ГЭСН16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка            |        | 4                 | 284,73   | 1139  | 1139    |               |          |         | 17,84  | 0,04 |
| 4  |                  | резьба д 15   | шт                  |        | 2                 |  |       |         |               |          |         |        |      |
| 5  | ГЭСНр65-05-01    | Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм                       | 100 шт.             |        | 0,02              | 5171,04  | 103   | 103     |               |          |         | 1,62   |      |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                  |   |                     |        |                   | 1334   | 1334  | 1334    |               |          |         | 20,91  | 0,11 |
| Накладные расходы  |                  |   |                     |        |                   | 1208   |       |         |               |          |         |        |      |
| Сметная прибыль  |                  |   |                     |        |                   | 664  |       |         |               |          |         |        |      |
| <b>Итого по разделу 1 Бульвар Текстильщиков.21 :</b>   |                  |   |                     |        |                   | 411  |       |         |               |          |         |        |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |                  |   |                     |        |                   | 29   |       |         |               |          |         | 2,86   | 0,01 |
|  |                  |   |                     |        |                   | 2766   |       |         |               |          |         | 0,21   | 0,06 |
|  |                  |   |                     |        |                   |  |       |         |               |          |         | 17,84  | 0,04 |



| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 | 13           | 14          |
|--|---|---|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|--------------|-------------|
| Итого  |   |   |   |   |   |   | 3206        |   |    |    |    | 20,91        | 0,11        |
| В том числе:                                       |   |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
| Накладные расходы                                  |   |   |   |   |   |   | 1334        |   |    |    |    |              |             |
| Сметная прибыль                                    |   |   |   |   |   |   | 1208        |   |    |    |    |              |             |
|  |   |   |   |   |   |   | 664         |   |    |    |    |              |             |
| <b>Итого по разделу I Бульвар Текстильщиков,21</b> |   |   |   |   |   |   | <b>3206</b> |   |    |    |    | <b>20,91</b> | <b>0,11</b> |

## Раздел 2. Бульвар Текстильщиков,21 - I подвал

|    |                  |  |                     |  |  |      |         |      |  |  |  |       |      |
|----|------------------|--|---------------------|--|--|------|---------|------|--|--|--|-------|------|
| 6  | ГЭСНр65-01-01    | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 32 мм   | 100 м трубопроводов |  |  | 0,04 | 2212,69 | 89   |  |  |  | 1,39  |      |
| 7  | ГЭСНр65-01-02    | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 63 мм   | 100 м трубопроводов |  |  | 0,2  | 3806,14 | 761  |  |  |  | 11,92 | 0,03 |
| 8  | ГЭСНр65-05-02    | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм   | 100 шт.             |  |  | 0,03 | 6575,52 | 197  |  |  |  | 3,09  |      |
| 9  |                  | соединитель латунь д 32  | шт                  |  |  | 2    |         |      |  |  |  |       |      |
| 10 |                  | резьба д 40  | шт                  |  |  | 1    |         |      |  |  |  |       |      |
| 11 | ГЭСН16-07-003-05 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм                                  | 1 врезка            |  |  | 1    | 284,73  | 285  |  |  |  | 4,46  | 0,01 |
| 12 | ГЭСН16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода  |  |  | 0,2  | 9034,64 | 1807 |  |  |  | 28,3  | 2,76 |
| 13 |                  | Труба армир стекловолокн. д 50   | м                   |  |  | 20   |         |      |  |  |  |       |      |
| 14 | ГЭСН16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода  |  |  | 0,04 | 7775,71 | 311  |  |  |  | 4,87  | 0,2  |
| 15 |                  | Труба армир стекловолокн. д 32   | м                   |  |  | 4    |         |      |  |  |  |       |      |
| 16 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта ПП (внутр.резьба), 50*1 1/2  | шт                  |  |  | 1    |         |      |  |  |  |       |      |
| 17 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники переходные ПП 50*40*50мм  | шт                  |  |  | 2    |         |      |  |  |  |       |      |
| 18 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники переходные ПП 40*32мм   | шт                  |  |  | 2    |         |      |  |  |  |       |      |
| 19 | СЦМ-103-9001-409 | Муфты ПП диам.50мм   | шт                  |  |  | 6    |         |      |  |  |  |       |      |
| 20 | СЦМ-103-9001-409 | Муфты переход.ПП 32*25   | шт                  |  |  | 3    |         |      |  |  |  |       |      |
| 21 | СЦМ-103-9001-407 | Муфты ПП НР 40*1 1/4   | шт                  |  |  | 1    |         |      |  |  |  |       |      |

| 1   | 2                | 3                  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    |      |
|---|------------------|--------------------|----|---|---|---|------|------|----|----|----|-------|-------|------|
| 22  | СЦМ-103-9001-413 | Угольники ПП 32*90 | шт |   | 4 |   | 3450 |      |    |    |    |       |       |      |
| 23  | СЦМ-103-9001-413 | Угольники ПП 40*90 | шт |   | 1 |   |      |      |    |    |    |       |       |      |
| 24  | СЦМ-103-9001-413 | Угольники ПП 50*90 | шт |   | 4 |   |      |      |    |    |    |       |       |      |
| 25  | СЦМ-103-9001-409 | Муфты ПП НР 32*Г"  | шт |   | 3 |   |      |      |    |    |    |       |       |      |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                  |                    |    |   |   |   | 3450 | 3450 |    |    |    | 54,03 | 3     |      |
| Накладные расходы   |                  |                    |    |   |   |   | 3062 |      |    |    |    |       |       |      |
| Сметная прибыль   |                  |                    |    |   |   |   | 1774 |      |    |    |    |       |       |      |
| <b>Итого по разделу 2 Бульвар Текстильщиков,21 - 1 подвал :</b>   |                  |                    |    |   |   |   |      |      |    |    |    |       |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |                  |                    |    |   |   |   | 1659 |      |    |    |    |       |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |                  |                    |    |   |   |   | 444  |      |    |    |    |       |       |      |
| Итого   |                  |                    |    |   |   |   | 6183 |      |    |    |    |       | 37,63 | 2,97 |
| В том числе:  |                  |                    |    |   |   |   | 8286 |      |    |    |    |       | 54,03 | 3    |
| ФОТ   |                  |                    |    |   |   |   |      |      |    |    |    |       |       |      |
| Накладные расходы   |                  |                    |    |   |   |   | 3450 |      |    |    |    |       |       |      |
| Сметная прибыль   |                  |                    |    |   |   |   | 3062 |      |    |    |    |       |       |      |
| Итого по разделу 2 Бульвар Текстильщиков,21 - 1 подвал  |                  |                    |    |   |   |   | 1774 |      |    |    |    |       |       |      |
| <b>Раздел 3. Бульвар Текстильщиков,21 -4 под</b>  |                  |                    |    |   |   |   | 8286 |      |    |    |    |       | 54,03 | 3    |

|    |                  |   |                   |  |      |         |     |     |  |  |  |      |      |
|----|------------------|---|-------------------|--|------|---------|-----|-----|--|--|--|------|------|
| 26 | ГЭСНР65-01-01    | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм                          | 100 м трубопровод |  | 0,04 | 2212,69 | 89  | 89  |  |  |  | 1,39 |      |
| 27 | ГЭСНР65-01-02    | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм                          | 100 м трубопровод |  | 0,16 | 3806,14 | 609 | 609 |  |  |  | 9,54 | 0,03 |
| 28 | ГЭСНР65-05-02    | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм                      | 100 шт.           |  | 0,04 | 6575,52 | 263 | 263 |  |  |  | 4,12 |      |
| 29 | ФССЦ-300-1137    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм  | шт.               |  | -3   |         |     |     |  |  |  |      |      |
| 30 | ФССЦ-300-1136    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм  | шт.               |  | 3    |         |     |     |  |  |  |      |      |
| 31 |                  | резьба д 40   | шт                |  | 1    |         |     |     |  |  |  |      |      |
| 32 |                  | соединитель латунь д 25   | шт                |  | 3    |         |     |     |  |  |  |      |      |
| 33 | ГЭСН16-07-003-05 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка          |  | 1    | 284,73  | 285 | 285 |  |  |  | 4,46 | 0,01 |



| 1   | 2                  | 3  | 4                   | 5 | 6    | 7        | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|---|--------------------|--|---------------------|---|------|----------|------|------|----|----|----|-------|------|
| 34  | ГЭСН16-04-002-03   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровод а |   | 0,04 | 7775,71  | 311  | 311  |    |    |    | 4,87  | 0,2  |
| 35  |                    | труба ПП д 32 мм армир   | м                   |   | 4    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 36  | ГЭСН16-04-002-05   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровод а |   | 0,16 | 9034,64  | 1446 | 1446 |    |    |    | 22,64 | 2,21 |
| 37  |                    | труба ПП д 50 мм армир   | м                   |   | 16   |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 38  | СЦМ-103-9001-409   | Муфты ПП ВР 50*1 1/2   | шт                  |   | 1    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 39  | СЦМ-103-9001-409   | Муфты ПП НР 32*1"  | шт                  |   | 3    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 40  | СЦМ-103-9001-426   | Тройники переходные ПП 50*32*50мм  | шт                  |   | 3    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 41  | СЦМ-103-9001-454   | Муфта переходная ПП 50*32  | шт                  |   | 1    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 42  | СЦМ-103-9001-409   | Муфты diam. 50 мм  | шт                  |   | 5    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 43  | СЦМ-103-9001-413   | Угольники ПП 32*90   | шт                  |   | 3    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 44  | СЦМ-103-9001-418   | Тройники ПП 40 мм  | шт                  |   | 1    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 45  | СЦМ-103-9001-413   | Угольники ПП 50*90   | шт                  |   | 4    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                    |  |                     |   |      |          | 3003 | 3003 |    |    |    | 47,02 | 2,45 |
| Накладные расходы   |                    |  |                     |   |      |          | 2657 |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль   |                    |  |                     |   |      |          | 1532 |      |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 3 Бульвар Текстильщиков, 21 -4 под :</b>  |                    |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |                    |  |                     |   |      |          | 1362 |      |    |    |    | 10,93 | 0,03 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |                    |  |                     |   |      |          | 593  |      |    |    |    | 4,12  |      |
| Итого   |                    |  |                     |   |      |          | 5237 |      |    |    |    | 31,97 | 2,42 |
| В том числе:  |                    |  |                     |   |      |          | 7192 |      |    |    |    | 47,02 | 2,45 |
| ФОТ   |                    |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы   |                    |  |                     |   |      |          | 3003 |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль   |                    |  |                     |   |      |          | 2657 |      |    |    |    |       |      |
| Итого по разделу 3 Бульвар Текстильщиков, 21 -4 под   |                    |  |                     |   |      |          | 1532 |      |    |    |    |       |      |
| <b>Раздел 4. Бульвар Текстильщиков, 19</b>  |                    |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Итого по разделу 4  |                    |  |                     |   |      |          | 7192 |      |    |    |    | 47,02 | 2,45 |
| 46  | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентилей   | 100 шт. арматуры    |   | 0,02 | 23595,26 | 472  | 472  |    |    |    | 7,39  |      |



| 1   | 2                  | 3  | 4        | 5 | 6                | 7        | 8           | 9    | 10 | 11 | 12 | 13           | 14          |
|---|--------------------|--|----------|---|------------------|----------|-------------|------|----|----|----|--------------|-------------|
| 47  | ГЭСН16-07-003-05   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм                                  | 1 врезка |   | 2                | 284,73   | 569         | 569  |    |    |    | 8,92         | 0,02        |
| 48  | ГЭСНр65-22-04прим. | Прочистка и промывка труб внутри здания  | 100 м    |   | 0,003<br>0,3/100 | 14178,86 | 43          | 43   |    |    |    | 0,67         |             |
| 49  | ГЭСНр65-05-01      | Смена арматуры вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм   | 100 шт.  |   | 0,01             | 5171,04  | 52          | 52   |    |    |    | 0,81         |             |
| 50  | ГЭСН16-05-001-02   | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | 1 шт     |   | 2                | 93,84    | 188         | 188  |    |    |    | 2,94         | 0,04        |
| 51  |                    | шаровый кран д 40мм  | шт       |   | 2                |          |             |      |    |    |    |              |             |
| 52  |                    | резьба д 40  | шт       |   | 2                |          |             |      |    |    |    |              |             |
| 53  |                    | бочата д 40  | шт       |   | 2                |          |             |      |    |    |    |              |             |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                    |  |          |   |                  |          | 1324        | 1324 |    |    |    | 20,73        | 0,06        |
| Накладные расходы   |                    |  |          |   |                  |          | 1172        |      |    |    |    |              |             |
| Сметная прибыль   |                    |  |          |   |                  |          | 642         |      |    |    |    |              |             |
| <b>Итого по разделу 4 Бульвар Текстильщиков,19 :</b>  |                    |  |          |   |                  |          |             |      |    |    |    |              |             |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |                    |  |          |   |                  |          | 1181        |      |    |    |    | 8,2          |             |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |                    |  |          |   |                  |          | 1874        |      |    |    |    | 11,86        | 0,06        |
| Итого   |                    |  |          |   |                  |          | 3138        |      |    |    |    | 20,73        | 0,06        |
| В том числе:  |                    |  |          |   |                  |          |             |      |    |    |    |              |             |
| ФОТ   |                    |  |          |   |                  |          | 1324        |      |    |    |    |              |             |
| Накладные расходы   |                    |  |          |   |                  |          | 1172        |      |    |    |    |              |             |
| Сметная прибыль   |                    |  |          |   |                  |          | 642         |      |    |    |    |              |             |
| <b>Итого по разделу 4 Бульвар Текстильщиков,19</b>  |                    |  |          |   |                  |          | <b>3138</b> |      |    |    |    | <b>20,73</b> | <b>0,06</b> |

## Раздел 5. Бульвар Текстильщиков,17

|    |                    |  |                     |  |                  |          |      |      |  |  |  |       |  |
|----|--------------------|--|---------------------|--|------------------|----------|------|------|--|--|--|-------|--|
| 54 | ГЭСНр65-09-02      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм     | 100 м трубопроводов |  | 0,003<br>0,3/100 | 5483,86  | 16   | 16   |  |  |  | 0,26  |  |
| 55 | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляй   | 100 шт. арматуры    |  | 0,15             | 23595,26 | 3539 | 3539 |  |  |  | 55,44 |  |
| 56 | ГЭСНр65-05-01      | Смена арматуры вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм | 100 шт.             |  | 0,01             | 5171,04  | 52   | 52   |  |  |  | 0,81  |  |
| 57 | ГЭСНр65-22-04прим. | Прочистка и промывка труб внутри здания                              | 100 м               |  | 0,008<br>0,8/100 | 14178,86 | 113  | 113  |  |  |  | 1,78  |  |
| 58 | ГЭСНр65-10-01      | Очистка канализационной сети: внутренней                             | 100 м трубопровода  |  | 0,15             | 2055,65  | 308  | 308  |  |  |  | 4,83  |  |
| 59 |                    | резьба д 20  | шт                  |  | 2                |          |      |      |  |  |  |       |  |
| 60 |                    | резьба д 32  | шт                  |  | 2                |          |      |      |  |  |  |       |  |











| 1   | 2                  | 3  | 4  | 5 | 6               | 7        | 8   | 9   | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 |
|---|--------------------|--|--|---|-----------------|----------|-----|-----|----|----|----|------|----|
| 82  | ГЭСНр65-22-04прим. | Прочистка и промывка труб внутри здания  | 100 м  |   | 0,004<br>0,4700 | 14178,86 | 57  | 57  |    |    |    | 0,89 |    |
| 83  | ГЭСНр65-16-01      | Смена стогов у трубопроводов диаметром 15 мм   | 100 стогов   |   | 0,01            | 1832,21  | 18  | 18  |    |    |    | 0,29 |    |
| 84  | ГЭСНр65-02-02      | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм                      | 100 м<br>трубопровод<br>ас<br>фасонными<br>частями |   | 0,012           | 5445,55  | 65  | 65  |    |    |    | 1,02 |    |
| 85  | ГЭСН16-04-001-02   | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м<br>трубопровод<br>а                          |   | 0,01            | 3932,54  | 39  | 39  |    |    |    | 0,62 |    |
| 86  |                    | Части фасонные из полистилена( д/перехода с ПП на чугун резин )110*123                         | шт   |   | 1               |          |     |     |    |    |    |      |    |
| 87  |                    | Части фасонные из полистилена(патрубки ком. Д=110)   | шт   |   | 1               |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Накладные расходы   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Сметная прибыль   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| <b>Итого по разделу 7 Бульвар Текстильщиков,13 :</b>  |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-    |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                              |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Итого   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| В том числе:  |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| ФОТ   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Накладные расходы   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Сметная прибыль   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| <b>Итого по разделу 7 Бульвар Текстильщиков,13</b>  |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| <b>Раздел 8. Бульвар Текстильщиков,10</b>   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| 88  | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляей  | 100 шт.<br>арматуры                                |   | 0,01            | 23595,26 | 236 | 236 |    |    |    | 3,7  |    |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Накладные расходы   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Сметная прибыль   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| <b>Итого по разделу 8 Бульвар Текстильщиков,10 :</b>  |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-    |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Итого   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| В том числе:  |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| ФОТ   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Накладные расходы   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Сметная прибыль   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| <b>Итого по разделу 8 Бульвар Текстильщиков,10</b>  |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Итого   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| В том числе:  |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| ФОТ   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Накладные расходы   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |
| Сметная прибыль   |                    |  |  |   |                 |          |     |     |    |    |    |      |    |







| 1  | 2                  | 3  | 4                   | 5 | 6                | 7        | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|--|--------------------|--|---------------------|---|------------------|----------|------|------|----|----|----|-------|------|
| В том числе:   |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| ФОТ  |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы                                    |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль                                      |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 9 Бульвар Текстильщиков,5</b>    |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| <b>Раздел 10. Бульвар Текстильщиков,3</b>            |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 102  | ГЭСНр65-09-01      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм   | 100 м трубопроводов |   | 0,003<br>0,3/100 | 4966,75  | 15   | 15   |    |    |    | 0,23  |      |
| 103  | ГЭСНр65-09-02      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм   | 100 м трубопроводов |   | 0,017<br>1,7/100 | 5483,86  | 93   | 93   |    |    |    | 1,46  | 0,01 |
| 104  | ГЭСН46-03-010-01   | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см <sup>2</sup>                                   | 100 отверстий       |   | 0,01             | 968,45   | 10   | 10   |    |    |    | 0,15  | 0,04 |
| 105  | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентилей   | 100 шт. арматуры    |   | 0,02             | 23595,26 | 472  | 472  |    |    |    | 7,39  |      |
| 106  |                    | резьба д 15  | шт                  |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 107  |                    | резьба д 25  | шт                  |   | 2                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 108  | ГЭСН16-07-003-01   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм                                  | 1 врезка            |   | 1                | 284,73   | 285  | 285  |    |    |    | 4,46  | 0,01 |
| 109  | ГЭСН16-07-003-02   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм                                  | 1 врезка            |   | 2                | 284,73   | 569  | 569  |    |    |    | 8,92  | 0,02 |
| 110  | ГЭСНр65-01-01      | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 32 мм   | 100 м трубопроводов |   | 0,029            | 2212,69  | 64   | 64   |    |    |    | 1,01  |      |
| 111  | ГЭСН16-07-003-03   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм                                  | 1 врезка            |   | 2                | 284,73   | 569  | 569  |    |    |    | 8,92  | 0,02 |
| 112  | ГЭСН16-04-002-03   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода  |   | 0,024<br>2,4/100 | 7775,71  | 187  | 187  |    |    |    | 2,92  | 0,12 |
| 113  | ГЭСН16-04-002-01   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода  |   | 0,005<br>0,5/100 | 12144,92 | 61   | 61   |    |    |    | 0,95  | 0,07 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах      |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы                                    |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль                                      |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 10 Бульвар Текстильщиков,3 :</b> |                    |  |                     |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
|  |                    |  |                     |   |                  |          | 2325 | 2325 |    |    |    | 36,41 | 0,29 |
|  |                    |  |                     |   |                  |          | 2061 |      |    |    |    |       |      |
|  |                    |  |                     |   |                  |          | 1127 |      |    |    |    |       |      |







| 1                                       | 2   | 3  | 4                   | 5 | 6 | 7        | 8           | 9    | 10 | 11 | 12 | 13           | 14 |
|---|---|--|---------------------|---|---|----------|-------------|------|----|----|----|--------------|----|
|   | Накладные расходы   |  |                     |   |   |          | 199         |      |    |    |    |              |    |
|   | Сметная прибыль   |  |                     |   |   |          | 106         |      |    |    |    |              |    |
|   | <b>Итого по разделу 12 Уральских Танкистов,10 :</b>   |  |                     |   |   |          |             |      |    |    |    |              |    |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные металлические конструкции) |  |                     |   |   |          | 532         |      |    |    |    | 3,7          |    |
|   | Итого   |  |                     |   |   |          | 17          |      |    |    |    | 0,12         |    |
|   | В том числе:  |  |                     |   |   |          | 549         |      |    |    |    | 3,82         |    |
|   | ФОТ   |  |                     |   |   |          | 244         |      |    |    |    |              |    |
|   | Накладные расходы   |  |                     |   |   |          | 199         |      |    |    |    |              |    |
|   | Сметная прибыль   |  |                     |   |   |          | 106         |      |    |    |    |              |    |
|   | <b>Итого по разделу 12 Уральских Танкистов,10</b>   |  |                     |   |   |          | <b>549</b>  |      |    |    |    | <b>3,82</b>  |    |
| <b>Раздел 13. Уральских Танкистов,6</b> |   |  |                     |   |   |          |             |      |    |    |    |              |    |
| 122                                     | ГЭСНр65-18-07прим.  | Ревизия вентиляей  | 100 шт. арматуры    |   |   | 23595,26 | 708         | 708  |    |    |    | 11,09        |    |
| 123                                     | ГЭСНр65-16-01   | Смена стенов у трубопроводов диаметром до: 20 мм                 | 100 стенов          |   |   | 1832,21  | 37          | 37   |    |    |    | 0,57         |    |
| 124                                     | ФССЦ-300-1237   | Стоны стальные с муфтой и конгррайкой, диаметром 20 мм           | шт.                 |   |   | -2       |             |      |    |    |    |              |    |
| 125                                     | ФССЦ-300-1236   | Стоны стальные с муфтой и конгррайкой, диаметром 15 мм           | шт.                 |   |   | 2        |             |      |    |    |    |              |    |
| 126                                     | ГЭСНр65-22-04прим.  | Прочистка и промывка труб внутри здания                          | 100 м               |   |   | 14178,86 | 85          | 85   |    |    |    | 1,33         |    |
|   | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |  |                     |   |   |          | 830         | 830  |    |    |    | 12,99        |    |
|   | Накладные расходы   |  |                     |   |   |          | 663         |      |    |    |    |              |    |
|   | Сметная прибыль   |  |                     |   |   |          | 353         |      |    |    |    |              |    |
|   | <b>Итого по разделу 13 Уральских Танкистов,6 :</b>  |  |                     |   |   |          |             |      |    |    |    |              |    |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                           |  |                     |   |   |          | 1680        | 1680 |    |    |    | 11,66        |    |
|   | Итого   |  |                     |   |   |          | 166         | 166  |    |    |    | 1,33         |    |
|   | В том числе:  |  |                     |   |   |          | 1846        | 1846 |    |    |    | 12,99        |    |
|   | ФОТ   |  |                     |   |   |          | 830         |      |    |    |    |              |    |
|   | Накладные расходы   |  |                     |   |   |          | 663         |      |    |    |    |              |    |
|   | Сметная прибыль   |  |                     |   |   |          | 353         |      |    |    |    |              |    |
|   | <b>Итого по разделу 13 Уральских Танкистов,6</b>  |  |                     |   |   |          | <b>1846</b> |      |    |    |    | <b>12,99</b> |    |
| <b>Раздел 14. Декабристов,38</b>        |   |  |                     |   |   |          |             |      |    |    |    |              |    |
| 127                                     | ГЭСНр65-09-02   | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопроводов |   |   | 5483,86  | 33          | 33   |    |    |    | 0,52         |    |
| 128                                     | ГЭСНр65-10-01   | Очистка канализационной сети: внутренней                         | 100 м трубопровода  |   |   | 2055,65  | 617         | 617  |    |    |    | 9,66         |    |



| 1   | 2                | 3   | 4        | 5 | 6    | 7       | 8   | 9   | 10 | 11 | 12 | 13   | 14   |
|---|------------------|---|----------|---|------|---------|-----|-----|----|----|----|------|------|
| 129   | ГЭСНр65-05-02    | Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм                       | 100 шт.  |   | 0,01 | 6575,52 | 66  | 66  |    |    |    | 1,03 |      |
| 130   |                  | резьба д 32   | шт       |   | 1    |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 131   |                  | резьба д 20   | шт       |   | 1    |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 132   | ГЭСН16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |   | 1    | 284,73  | 285 | 285 |    |    |    | 4,46 | 0,01 |
| 133   | ГЭСН16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка |   | 1    | 284,73  | 285 | 285 |    |    |    | 4,46 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| Накладные расходы   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| Сметная прибыль   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| <b>Итого по разделу 14 Декабристов,38 :</b>   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| Итого   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| В том числе:  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| ФОТ   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| Накладные расходы   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| Сметная прибыль   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| <b>Итого по разделу 14 Декабристов,38</b>   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 2999  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 20,13   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 0,02  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 11,21   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 8,92  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 20,13   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 0,02  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 1286  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 1114  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 599   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 1286  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 1114  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 599   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 2999  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 20,13   |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |
| 0,02  |                  |   |          |   |      |         |     |     |    |    |    |      |      |

## Раздел 15. Декабристов,32

|   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
|---|--------------------|---|------------------|--|------|----------|-----|-----|--|--|--|------|------|
| 134   | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиля   | 100 шт. арматуры |  | 0,02 | 23595,26 | 472 | 472 |  |  |  | 7,39 |      |
| 135   | ГЭСН16-07-003-03   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка         |  | 1    | 284,73   | 285 | 285 |  |  |  | 4,46 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| Накладные расходы   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| Сметная прибыль   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| <b>Итого по разделу 15 Декабристов,32 :</b>   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| Итого   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| В том числе:  |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| ФОТ   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| Накладные расходы   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| Сметная прибыль   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| <b>Итого по разделу 15 Декабристов,32</b>   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 1756  |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 11,85   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 0,01  |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 757   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 650   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 349   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 1064  |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 692   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 1756  |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 757   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 650   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 349   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 1756  |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 11,85   |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 0,01  |                    |   |                  |  |      |          |     |     |  |  |  |      |      |

## Раздел 16. Декабристов,28

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Итого по разделу 16 Декабристов,28</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,85                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,01                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 1  | 2                  | 3  | 4                  | 5 | 6                | 7        | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 |
|--|--------------------|--|--------------------|---|------------------|----------|------|------|----|----|----|-------|----|
| 136  | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляй                                       | 100 шт. арматуры   |   | 0,09             | 23595,26 | 2124 | 2124 |    |    |    | 33,26 |    |
| 137  | ГЭСНр65-22-04прим. | Прочистка и промывка труб внутри здания                | 100 м              |   | 0,008<br>0,8/100 | 14178,86 | 113  | 113  |    |    |    | 1,78  |    |
| 138  | ГЭСНр65-10-01      | Очистка канализационной сети: внутренней               | 100 м трубопровода |   | 0,3              | 2055,65  | 617  | 617  |    |    |    | 9,66  |    |
| 139  | ГЭСНр65-16-01      | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм       | 100 стонов         |   | 0,04             | 1832,21  | 73   | 73   |    |    |    | 1,15  |    |
| 140  | ФССЦ-300-1237      | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт.                |   | -4               |          |      |      |    |    |    |       |    |
| 141  | ФССЦ-300-1236      | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт.                |   | 4                |          |      |      |    |    |    |       |    |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| Накладные расходы  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| Сметная прибыль  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| <b>Итого по разделу 16 Декабристов,28 :</b>  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                           |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| <b>Итого</b>   |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| В том числе:   |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| ФОТ  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| Накладные расходы  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| Сметная прибыль  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| <b>Итого по разделу 16 Декабристов,28</b>  |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| 2927   |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| 2383   |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| 1257   |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |
| <b>45,85</b>   |                    |  |                    |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |    |

## Раздел 17. Декабристов,19

|   |                    |   |                     |  |                  |          |     |     |  |  |  |      |      |
|---|--------------------|---|---------------------|--|------------------|----------|-----|-----|--|--|--|------|------|
| 142   | ГЭСНр65-09-01      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм                              | 100 м трубопроводов |  | 0,005<br>0,5/100 | 4966,75  | 25  | 25  |  |  |  | 0,39 |      |
| 143   | ГЭСН16-07-003-01   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка            |  | 2                | 284,73   | 569 | 569 |  |  |  | 8,92 | 0,02 |
| 144   | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляй  | 100 шт. арматуры    |  | 0,02             | 23595,26 | 472 | 472 |  |  |  | 7,39 |      |
| 145   | ГЭСНр65-16-02      | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм  | 100 стонов          |  | 0,01             | 2655,74  | 27  | 27  |  |  |  | 0,42 |      |
| 146   | ФССЦ-300-1239      | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм  | шт.                 |  | -1               |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 147   | ФССЦ-300-1238      | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм  | шт.                 |  | 1                |          |     |     |  |  |  |      |      |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |                    |   |                     |  |                  |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 1093  |                    |   |                     |  |                  |          |     |     |  |  |  |      |      |
| 955   |                    |   |                     |  |                  |          |     |     |  |  |  |      |      |
| <b>17,12</b>                                    |                    |   |                     |  |                  |          |     |     |  |  |  |      |      |
| <b>0,02</b>                                     |                    |   |                     |  |                  |          |     |     |  |  |  |      |      |



| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|---|---|---|---|---|---|---|------|---|----|----|----|-------|------|
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 17 Декабристов,19 :</b>   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Итого |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 17 Декабристов,19</b>   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 515  |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 1181 |   |    |    |    | 8,2   |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 1382 |   |    |    |    | 8,92  | 0,02 |
|   |   |   |   |   |   |   | 2563 |   |    |    |    | 17,12 | 0,02 |
|   |   |   |   |   |   |   | 1093 |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 955  |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 515  |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 2563 |   |    |    |    | 17,12 | 0,02 |

## Раздел 18. Декабристов,18

|   |   |  |                     |  |                         |          |      |      |  |  |  |       |      |
|---|---|--|---------------------|--|-------------------------|----------|------|------|--|--|--|-------|------|
| 148   | ГЭСНр65-09-03                           | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм   | 100 м трубопроводов |  | 0,013<br><i>1,3/100</i> | 6033,95  | 79   | 79   |  |  |  | 1,23  | 0,01 |
| 149   | ГЭСН16-07-003-03                        | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм                                    | 1 врезка            |  | 5                       | 284,73   | 1424 | 1424 |  |  |  | 22,3  | 0,05 |
| 150   | ГЭСНр65-16-01                           | Смена стогонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм   | 100 стогонов        |  | 0,02                    | 1832,21  | 37   | 37   |  |  |  | 0,57  |      |
| 151   | ФССЦ-300-1237                           | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм   | шт.                 |  | -2                      |          |      |      |  |  |  |       |      |
| 152   | ФССЦ-300-1236                           | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм   | шт.                 |  | 2                       |          |      |      |  |  |  |       |      |
| 153   | ГЭСНр65-05-01                           | Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм  | 100 шт.             |  | 0,04                    | 5171,04  | 207  | 207  |  |  |  | 3,24  |      |
| 154   | ГЭСНр65-22-04прим.                      | Прочистка и промывка труб внутри здания  | 100 м               |  | 0,009<br><i>0,9/100</i> | 14178,86 | 128  | 128  |  |  |  | 2     |      |
| 155   | ГЭСНр65-18-07прим.                      | Ревизия вентиля  | 100 шт. арматуры    |  | 0,05                    | 23595,26 | 1180 | 1180 |  |  |  | 18,48 |      |
| 156   | ГЭСНр65-03-01                           | Снятие кранов водоразборных или туалетных  | 100 шт. арматуры    |  | 0,05                    | 363,89   | 18   | 18   |  |  |  | 0,29  |      |
| 157   | ГЭСН16-05-001-01<br><i>В ред.2008г.</i> | Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт.               |  | 5                       | 93,84    | 469  | 469  |  |  |  | 7,35  |      |
| 158   |   | шаровый кран д 25  | шт                  |  | 5                       |          |      |      |  |  |  |       |      |
| 159   |   | резьба д 25  | шт                  |  | 5                       |          |      |      |  |  |  |       |      |
| 160   | ГЭСНр65-18-01прим.                      | Ревизия задвижек   | 100 шт. арматуры    |  | 0,01                    | 19305,22 | 193  | 193  |  |  |  | 3,02  |      |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |   |  |                     |  |                         |          |      |      |  |  |  |       |      |
| Накладные расходы                               |   |  |                     |  |                         |          |      |      |  |  |  |       |      |
| Сметная прибыль                                 |   |  |                     |  |                         |          |      |      |  |  |  |       |      |
|   |   |  |                     |  |                         |          | 3735 | 3735 |  |  |  | 58,48 | 0,06 |
|   |   |  |                     |  |                         |          | 3273 |      |  |  |  |       |      |
|   |   |  |                     |  |                         |          | 1789 |      |  |  |  |       |      |



| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|---|---|---|---|---|---|---|------|---|----|----|----|-------|------|
| <b>Итого по разделу 18 Декабристов, 18:</b> |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 3825 |   |    |    |    | 26,54 | 0,01 |
|   |   |   |   |   |   |   | 4687 |   |    |    |    | 29,65 | 0,05 |
|   |   |   |   |   |   |   | 285  |   |    |    |    | 2,29  |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 8797 |   |    |    |    | 58,48 | 0,06 |
|   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 3735 |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 3273 |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 1789 |   |    |    |    |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   | 8797 |   |    |    |    | 58,48 | 0,06 |

**Раздел 19. Декабристов, 14**

|  |                    |  |                     |  |      |          |      |      |  |  |  |       |      |       |      |
|--|--------------------|--|---------------------|--|------|----------|------|------|--|--|--|-------|------|-------|------|
| 161  | ГЭСНр65-01-01      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм   | 100 м трубопроводов |  | 0,09 | 2212,69  | 199  | 199  |  |  |  | 3,12  | 0,01 |       |      |
| 162  | ГЭСНр65-05-02      | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм   | 100 шт.             |  | 0,01 | 6575,52  | 66   | 66   |  |  |  | 1,03  |      |       |      |
| 163  | ФССЦ-300-1137      | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм                                   | шт.                 |  | -1   |          |      |      |  |  |  |       |      |       |      |
| 164  | ФССЦ-300-1136      | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм                                   | шт.                 |  | 1    |          |      |      |  |  |  |       |      |       |      |
| 165  | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентилей   | 100 шт. арматуры    |  | 0,03 | 23595,26 | 708  | 708  |  |  |  | 11,09 |      |       |      |
| 166  | ГЭСНр65-10-01      | Очистка канализационной сети: внутренней   | 100 м трубопровод   |  | 0,15 | 2055,65  | 308  | 308  |  |  |  | 4,83  |      |       |      |
| 167  | ГЭСН46-03-010-01   | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2   | 100 отверстий       |  | 0,02 | 968,45   | 19   | 19   |  |  |  | 0,3   | 0,09 |       |      |
| 168  |                    | резьба д 25  | шт                  |  | 2    |          |      |      |  |  |  |       |      |       |      |
| 169  | ГЭСН16-04-002-01   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода  |  | 0,01 | 12144,92 | 121  | 121  |  |  |  | 1,9   | 0,14 |       |      |
| 170  | ГЭСН16-04-002-03   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода  |  | 0,08 | 7775,71  | 622  | 622  |  |  |  | 9,74  | 0,4  |       |      |
| <b>Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах</b> |                    |  |                     |  |      |          |      |      |  |  |  |       |      |       |      |
|  |                    |  |                     |  |      |          | 2043 | 2043 |  |  |  |       |      | 32,01 | 0,64 |
| <b>Накладные расходы</b>                               |                    |  |                     |  |      |          |      |      |  |  |  |       |      |       |      |
|  |                    |  |                     |  |      |          | 1707 |      |  |  |  |       |      |       |      |
| <b>Сметная прибыль</b>                                 |                    |  |                     |  |      |          |      |      |  |  |  |       |      |       |      |
|  |                    |  |                     |  |      |          | 924  |      |  |  |  |       |      |       |      |



| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 | 13           | 14          |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|--------------|-------------|
| <b>Итого по разделу 19 Декабристов,14 :</b> |   |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   |   |   |   |   |   |   | 389         |   |    |    |    | 3,12         | 0,01        |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   |   |   |   |   |   |   | 2439        |   |    |    |    | 16,95        |             |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)             |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   |   |   |   |   |   |   | 42          |   |    |    |    | 0,3          | 0,09        |
|   | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и др.)      |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   |   |   |   |   |   |   | 1804        |   |    |    |    | 11,64        | 0,54        |
|   | <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   | <b>4674</b> |   |    |    |    | <b>32,01</b> | <b>0,64</b> |
| В том числе:                                |   |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   |   |   |   |   |   |   | 2043        |   |    |    |    |              |             |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   |   |   |   |   |   |   | 1707        |   |    |    |    |              |             |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |             |   |    |    |    |              |             |
|   |   |   |   |   |   |   | 924         |   |    |    |    |              |             |
|   | <b>Итого по разделу 19 Декабристов,14</b>   |   |   |   |   |   | <b>4674</b> |   |    |    |    | <b>32,01</b> | <b>0,64</b> |

**Раздел 20. Декабристов,13**

|   |   |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|---|---|---|---------------------|--|--|----------|-------------|------|--|--|--|--------------|-------------|
| 171   | ГЭСНр65-09-01   | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм                              | 100 м трубопроводов |  |  | 4966,75  | 25          | 25   |  |  |  | 0,39         |             |
|   |   |   |                     |  |  |          | 0,005       |      |  |  |  |              |             |
|   |   |   |                     |  |  |          | 0,5/100     |      |  |  |  |              |             |
| 172   | ГЭСНр65-09-03   | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм                              | 100 м трубопроводов |  |  | 6053,95  | 127         | 127  |  |  |  | 1,99         | 0,01        |
| 173   |   | резьба д.15   | шт                  |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
| 174   | ГЭСН16-07-003-01  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка            |  |  | 284,73   | 1139        | 1139 |  |  |  | 17,84        | 0,04        |
| 175   | ГЭСН16-07-003-03  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка            |  |  | 284,73   | 854         | 854  |  |  |  | 13,38        | 0,03        |
| 176   | ГЭСНр65-16-01   | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм  | 100 стонов          |  |  | 1832,21  | 18          | 18   |  |  |  | 0,29         |             |
| 177   | ФССЦ-300-1237   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм  | шт.                 |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
| 178   | ФССЦ-300-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм  | шт.                 |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
| 179   | ГЭСНр65-18-07прим.  | Ревизия вентилей  | 100 шт. арматуры    |  |  | 23595,26 | 236         | 236  |  |  |  | 3,7          |             |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |   |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   | Накладные расходы   |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   |   |   |                     |  |  |          | 2399        | 2399 |  |  |  | 37,59        | 0,08        |
|   | Сметная прибыль   |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   |   |   |                     |  |  |          | 1187        |      |  |  |  |              |             |
| <b>Итого по разделу 20 Декабристов,13 :</b>     |   |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   |   |   |                     |  |  |          | 915         |      |  |  |  | 6,37         | 0,01        |
|   | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и др.)      |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   |   |   |                     |  |  |          | 4839        |      |  |  |  | 31,22        | 0,07        |
|   | <b>Итого</b>  |   |                     |  |  |          | <b>5754</b> |      |  |  |  | <b>37,59</b> | <b>0,08</b> |
| В том числе:                                    |   |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   | ФОТ   |   |                     |  |  |          |             |      |  |  |  |              |             |
|   |   |   |                     |  |  |          | 2399        |      |  |  |  |              |             |



| 1  | 2                  | 3   | 4                       | 5 | 6                | 7        | 8   | 9   | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|--|--------------------|---|-------------------------|---|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-------|------|
| Накладные расходы  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 20 Декабристов,13</b>  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| <b>Раздел 21. Декабристов,12</b>   |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| 180  | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляей   | 100 шт. арматуры стонов |   | 0,02             | 23595,26 | 472 | 472 |    |    |    | 7,39  |      |
| 181  | ГЭСНр65-16-01      | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм  | 100 стонов              |   | 0,01             | 1832,21  | 18  | 18  |    |    |    | 0,29  |      |
| 182  | ФССЦ-300-1237      | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм  | шт.                     |   | -1               |          |     |     |    |    |    |       |      |
| 183  | ФССЦ-300-1236      | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм  | шт.                     |   | 1                |          |     |     |    |    |    |       |      |
| 184  | ГЭСНр65-27-01      | Демонтаж элеваторов NN: 1-5   | 100 шт.                 |   | 0,01             | 6205,25  | 62  | 62  |    |    |    | 0,97  |      |
| 185  | ГЭСН18-06-004-02   | Установка узлов тепловых элеваторных номеров: 3-5   | 1 узел                  |   | 1                | 806,94   | 807 | 807 |    |    |    | 12,64 | 0,29 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 21 Декабристов,12 :</b>  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-технические) |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                       |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Итого    |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| В том числе:   |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| ФОТ  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 21 Декабристов,12</b>  |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| <b>Раздел 22. Декабристов,11</b>   |                    |   |                         |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |      |
| 186  | ГЭСНр65-09-03      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм                              | 100 м трубопроводов     |   | 0,032            | 6053,95  | 194 | 194 |    |    |    | 3,03  | 0,01 |
| 187  | ГЭСНр65-09-01      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм                              | 100 м трубопроводов     |   | 0,009<br>0,9/100 | 4966,75  | 45  | 45  |    |    |    | 0,7   |      |
| 188  | ГЭСНр65-09-06      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм                              | 100 м трубопроводов     |   | 0,029<br>2,9/100 | 8612,02  | 250 | 250 |    |    |    | 3,91  | 0,02 |
| 189  | ГЭСН16-07-003-03   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка                |   | 2                | 284,73   | 569 | 569 |    |    |    | 8,92  | 0,02 |



| 1   | 2                                 | 3   | 4                                       | 5 | 6                | 7        | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|-----|-----------------------------------|---|---|---|------------------|----------|------|------|----|----|----|-------|------|
| 190 | ГЭСН16-07-003-01                  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм                                   | 1 врезка                                |   | 4                | 284,73   | 1139 | 1139 |    |    |    | 17,84 | 0,04 |
| 191 | ГЭСН46-03-010-01                  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2  | 100 отверстий                           |   | 0,01             | 968,45   | 10   | 10   |    |    |    | 0,15  | 0,04 |
| 192 | ГЭСНр65-18-07прим.                | Ревизия вентиляей   | 100 шт. арматуры                        |   | 0,03             | 23595,26 | 708  | 708  |    |    |    | 11,09 |      |
| 193 | ГЭСН16-05-001-01<br>В ред. 2008г. | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт.                                   |   | 1                | 93,84    | 94   | 94   |    |    |    | 1,47  |      |
| 194 | ГЭСНр65-16-01                     | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм  | 100 стонов                              |   | 0,01             | 1832,21  | 18   | 18   |    |    |    | 0,29  |      |
| 195 | ФССЦ-300-1237                     | Стоны стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 20 мм   | шт.                                     |   | -1               |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 196 | ФССЦ-300-1236                     | Стоны стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм   | шт.                                     |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 197 | ГЭСНр65-22-04прим.                | Прочистка и промывка труб внутри здания   | 100 м                                   |   | 0,003<br>0,3/100 | 14178,86 | 43   | 43   |    |    |    | 0,67  |      |
| 198 |                                   | резьба д25  | шт                                      |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 199 |                                   | резьба д15  | шт                                      |   | 2                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 200 | ГЭСНр65-02-02                     | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм   | 100 м трубопровод а с фасонными частями |   | 0,01             | 5445,55  | 54   | 54   |    |    |    | 0,85  |      |
| 201 | ГЭСН16-04-001-02                  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм                                  | 100 м трубопровод а                     |   | 0,01             | 3932,54  | 39   | 39   |    |    |    | 0,62  |      |
| 202 |                                   | Части фасонные из полиэтилена(патрубки ком. Д=110)  | шт                                      |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 203 |                                   | Части фасонные из полиэтилена(переход для чугун труб резинов)   | шт                                      |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 204 |                                   | Части фасонные из полиэтилена(переход для чугун тр)   | шт                                      |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 205 |                                   | Части фасонные из полиэтилена(уплотнитель для перехода ПП на чугун  | шт                                      |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 206 | ГЭСНр65-10-01                     | Очистка канализационной сети: внутренней  | 100 м трубопровод а                     |   | 0,3              | 2055,65  | 617  | 617  |    |    |    | 9,66  |      |
| 207 | ГЭСНр65-05-02                     | Смена арматуры вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм   | 100 шт.                                 |   | 0,03             | 6575,52  | 197  | 197  |    |    |    | 3,09  |      |



| 1  | 2                | 3   | 4          | 5 | 6    | 7       | 8     | 9     | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|--|------------------|---|------------|---|------|---------|-------|-------|----|----|----|-------|------|
| 208  | ГЭСНр65-16-02    | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм  | 100 стонов |   | 0,04 | 2655,74 | 106   | 106   |    |    |    | 1,66  |      |
| 209  |                  | резьба д. 32  | шт         |   | 4    |         |       |       |    |    |    |       |      |
| 210  | ГЭСН16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка   |   | 4    | 284,73  | 1139  | 1139  |    |    |    | 17,84 | 0,04 |
| 211  | ГЭСН16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка   |   | 2    | 410,49  | 821   | 821   |    |    |    | 12,86 | 0,04 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 22 Декабристов, II :</b>   |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и работы по реконструкции зданий и сооружений) (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение внутренних санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| Итого  |                  |   |            |   |      |         | 14273 | 14273 |    |    |    | 94,65 | 0,21 |
| В том числе:   |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| ФОТ  |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 22 Декабристов, II</b>   |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| <b>14273</b>   |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| <b>94,65</b>   |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |
| <b>0,21</b>  |                  |   |            |   |      |         |       |       |    |    |    |       |      |

## Раздел 23. Декабристов,9

|     |                    |   |                      |  |                  |          |      |      |  |  |  |       |      |
|-----|--------------------|---|----------------------|--|------------------|----------|------|------|--|--|--|-------|------|
| 212 | ГЭСНр65-09-01      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм                              | 100 м трубопровод ов |  | 0,012<br>1,2/100 | 4966,75  | 60   | 60   |  |  |  | 0,93  | 0,01 |
| 213 | ГЭСНр65-09-02      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм                              | 100 м трубопровод ов |  | 0,027<br>2,7/100 | 5483,86  | 148  | 148  |  |  |  | 2,32  | 0,01 |
| 214 | ГЭСНр65-09-03      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм                              | 100 м трубопровод ов |  | 0,012<br>1,2/100 | 6053,95  | 73   | 73   |  |  |  | 1,14  | 0,01 |
| 215 | ГЭСН16-07-003-01   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка             |  | 3                | 284,73   | 854  | 854  |  |  |  | 13,38 | 0,03 |
| 216 | ГЭСН16-07-003-03   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка             |  | 3                | 284,73   | 854  | 854  |  |  |  | 13,38 | 0,03 |
| 217 | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляей   | 100 шт. арматуры     |  | 0,05             | 23595,26 | 1180 | 1180 |  |  |  | 18,48 |      |



| 1  | 2                           | 3   | 4            | 5 | 6                | 7        | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|--|-----------------------------|---|--------------|---|------------------|----------|------|------|----|----|----|-------|------|
| 218  | ГЭСНр65-16-01               | Смена стогов у трубопроводов диаметром до: 20 мм  | 100 стогов   |   | 0,01             | 1832,21  | 18   | 18   |    |    |    | 0,29  |      |
| 219  | ФССЦ-300-1237               | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм  | шт.          |   | -1               |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 220  | ФССЦ-300-1236               | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм  | шт.          |   | 1                |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 221  | ГЭСНр65-22-04прим.          | Прочистка и промывка труб внутри здания   | 100 м        |   | 0,006<br>0,6/100 | 14178,86 | 85   | 85   |    |    |    | 1,33  |      |
| 222  | ГЭСНр65-06-12<br>Изм. вкл.2 | Смена санитарных приборов: унитаза типа "Компакт"   | 100 приборов |   | 0,01             | 26346,77 | 263  | 263  |    |    |    | 4,13  | 0,02 |
| 223  | ГЭСН16-07-003-01            | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка     |   | 4                | 284,73   | 1139 | 1139 |    |    |    | 17,84 | 0,04 |
| 224  | ГЭСН16-07-003-03            | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка     |   | 3                | 284,73   | 854  | 854  |    |    |    | 13,38 | 0,03 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 23 Декабристов,9 :</b>   |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Итого  |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| В том числе:   |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| ФОТ  |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 23 Декабристов,9</b>   |                             |   |              |   |                  |          |      |      |    |    |    |       |      |

## Раздел 24. Декабристов,7

|     |                    |   |                     |  |                  |          |      |      |  |  |  |       |      |
|-----|--------------------|---|---------------------|--|------------------|----------|------|------|--|--|--|-------|------|
| 225 | ГЭСНр65-09-01      | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм                              | 100 м трубопроводов |  | 0,006<br>0,6/100 | 4966,75  | 30   | 30   |  |  |  | 0,47  |      |
| 226 | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляей   | 100 шт. арматуры    |  | 0,06             | 23595,26 | 1416 | 1416 |  |  |  | 22,18 |      |
| 227 | ГЭСН16-07-003-01   | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка            |  | 2                | 284,73   | 569  | 569  |  |  |  | 8,92  | 0,02 |
| 228 | ГЭСНр65-01-01      | Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб диаметром до: 32 мм                          | 100 м трубопроводов |  | 0,21             | 2212,69  | 465  | 465  |  |  |  | 7,28  | 0,02 |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                | 3  | 4                   | 5 | 6    | 7        | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14   |
|--|------------------|--|---------------------|---|------|----------|------|------|----|----|----|-------|------|
| 229  | ГЭСНр65-05-02    | Смена арматуры вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм   | 100 шт.             |   | 0,01 | 6575,52  | 66   | 66   |    |    |    | 1,03  |      |
| 230  | ФССЦ-300-1137    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм                                     | шт.                 |   | -1   |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 231  | ФССЦ-300-1136    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм                                     | шт.                 |   | 1    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 232  | ГЭСНр65-16-02    | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм   | 100 стонов          |   | 0,02 | 2655,74  | 53   | 53   |    |    |    | 0,83  |      |
| 233  | ФССЦ-300-1239    | Стоны стальные с муфтой и конгррайкой, диаметром 32 мм   | шт.                 |   | -2   |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 234  | ФССЦ-300-1238    | Стоны стальные с муфтой и конгррайкой, диаметром 25 мм   | шт.                 |   | 2    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| 235  | ГЭСН46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2   | 100 отверстий       |   | 0,05 | 968,45   | 48   | 48   |    |    |    | 0,76  | 0,22 |
| 236  | ГЭСН16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровод а |   | 0,19 | 7775,71  | 1477 | 1477 |    |    |    | 23,14 | 0,94 |
| 237  | ГЭСН16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровод а |   | 0,02 | 12144,92 | 243  | 243  |    |    |    | 3,8   | 0,27 |
| 238  | ГЭСН16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм                                  | 1 врезка            |   | 2    | 284,73   | 569  | 569  |    |    |    | 8,92  | 0,02 |
| 239  |                  | резьба д 15  | шт                  |   | 1    |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 24 Декабристов,7 :</b>   |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение   |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Итого  |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| В том числе:   |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| ФОТ  |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Накладные расходы  |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| Сметная прибыль  |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |
| <b>Итого по разделу 24 Декабристов,7</b>   |                  |  |                     |   |      |          |      |      |    |    |    |       |      |



| 1   | 2                               | 3   | 4                | 5 | 6                | 7        | 8   | 9   | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 |
|---|---------------------------------|---|------------------|---|------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-------|----|
| <b>Раздел 25. Декабристов, 5/5</b>  |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| 240   | ГЭСН46-01-013-01<br>/Изм. вып.1 | Усиление сварных швов (наплавкой)   | 1 м шва          |   | 0,8              | 147,47   | 118 | 118 |    |    |    | 1,85  |    |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Накладные расходы   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Сметная прибыль   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| <b>Итого по разделу 25 Декабристов, 5/5 :</b>   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)             |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Итого   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| В том числе:  |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| ФОТ   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Накладные расходы   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Сметная прибыль   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| <b>Итого по разделу 25 Декабристов, 5/5</b>   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| <b>Раздел 26. Декабристов, 5/3</b>  |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| 241   | ГЭСНр65-18-07прим.              | Ревизия вентиляей   | 100 шт. арматуры |   | 0,03             | 23595,26 | 708 | 708 |    |    |    | 11,09 |    |
| 242   | ГЭСНр65-16-01                   | Смена стогонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм                        | 100 стогонов     |   | 0,05             | 1832,21  | 92  | 92  |    |    |    | 1,44  |    |
| 243   | ФССЦ-300-1237                   | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм                    | шт.              |   | -5               |          |     |     |    |    |    |       |    |
| 244   | ФССЦ-300-1236                   | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм                    | шт.              |   | 5                |          |     |     |    |    |    |       |    |
| 245   | ГЭСНр65-05-01                   | Смена арматуры вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм | 100 шт.          |   | 0,02             | 5171,04  | 103 | 103 |    |    |    | 1,62  |    |
| 246   | ГЭСНр65-22-04прим.              | Прочистка и промывка труб внутри здания                                   | 100 м            |   | 0,004<br>0,4/100 | 14178,86 | 57  | 57  |    |    |    | 0,89  |    |
| 247   | ФССЦ-300-1308                   | Пробки радиаторные  | шт.              |   | 2                |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Накладные расходы   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Сметная прибыль   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| <b>Итого по разделу 26 Декабристов, 5/3 :</b>   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Итого   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| В том числе:  |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| ФОТ   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Накладные расходы   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |
| Сметная прибыль   |                                 |   |                  |   |                  |          |     |     |    |    |    |       |    |



| 1  | 2                  | 3  | 4                   | 5 | 6 | 7    | 8        | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|---------------------|---|---|------|----------|-----|-----|----|----|----|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Итого по разделу 26 Декабристов,5/3</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    | 2148 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 27. Декабристов,5/2</b>  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248  | ГЭСНр65-18-07прим. | Ревизия вентиляей  | 100 шт. арматуры    |   |   | 0,01 | 23595,26 | 236 | 236 |    |    |    | 3,7  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 236   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 236   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 194   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 27 Декабристов,5/2 :</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 102   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 532   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 532   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе:   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 236   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 194   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 102   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 27 Декабристов,5/2</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 532   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 28. Декабристов,5/1</b>  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249  | ГЭСНр65-10-01      | Очистка канализационной сети: внутренней   | 100 м трубопровод а |   |   | 0,3  | 2055,65  | 617 | 617 |    |    |    | 9,66 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 617   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 1064  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 572   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 28 Декабристов,5/1 :</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 1373  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 2455  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                           |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 554   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 3009  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе:   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 1373  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 1064  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 572   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 28 Декабристов,5/1</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 3009  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 29. Декабристов,5</b>  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252  | ГЭСНр65-05-02      | Смена арматуры вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм                    | 100 шт.             |   |   | 0,02 | 6575,52  | 132 | 132 |    |    |    | 2,06 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 132   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 29 Декабристов,5</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253  | ФССЦ-300-1137      | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт.                 |   |   | -2   |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль  |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 28 Декабристов,5/1</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 28 Декабристов,5/1</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 21,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 28 Декабристов,5/1</b>   |                    |  |                     |   |   |      |          |     |     |    |    |    |      | 21,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 2   | 3   | 4                | 5 | 6    | 7        | 8     | 9     | 10 | 11 | 12 | 13     | 14    |
|---|---|------------------|---|------|----------|-------|-------|----|----|----|--------|-------|
| ССЦ-300-1136  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм | шт.              |   |      | 2        |       |       |    |    |    |        |       |
| 255   | резьба д 25   | шт.              |   |      | 1        |       |       |    |    |    |        |       |
| 256   | ГЭСНр65-16-02<br>Смена стогов у трубопроводов диаметром до: 32 мм   | 100 стогов       |   | 0,01 | 2655,74  | 27    | 27    |    |    |    | 0,42   |       |
| 257   | ФССЦ-300-1239<br>Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм                                  | шт.              |   | -1   |          |       |       |    |    |    |        |       |
| 258   | ФССЦ-300-1238<br>Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм                                  | шт.              |   | 1    |          |       |       |    |    |    |        |       |
| 259   | ГЭСНр65-18-07прим.<br>Ревизия вентиля   | 100 шт. арматуры |   | 0,02 | 23595,26 | 472   | 472   |    |    |    | 7,39   |       |
| 260   | ГЭСНр65-22-04прим.<br>Прочистка и промывка труб внутри здания   | 100 м            |   | 0,02 | 14178,86 | 284   | 284   |    |    |    | 4,44   |       |
| 261   | ГЭСНр65-16-01<br>Смена стогов у трубопроводов диаметром до: 20 мм   | 100 стогов       |   | 0,02 | 1832,21  | 37    | 37    |    |    |    | 0,57   |       |
| 262   | ФССЦ-300-1237<br>Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм                                  | шт.              |   | -2   |          |       |       |    |    |    |        |       |
| 263   | ФССЦ-300-1236<br>Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм                                  | шт.              |   | 2    |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Накладные расходы   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Сметная прибыль   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| <b>Итого по разделу 29 Декабристов, \$:</b>   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-    |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                              |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Итого   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| В том числе:  |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| ФОТ   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Накладные расходы   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Сметная прибыль   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| <b>Итого по разделу 29 Декабристов, \$</b>  |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Накладные расходы   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Сметная прибыль   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-    |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций), разборка и возведение   |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                              |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
| Строительные металлические конструкции  |   |                  |   |      |          |       |       |    |    |    |        |       |
|   |   |                  |   |      |          | 62167 | 62167 |    |    |    | 973,69 | 12,97 |
|   |   |                  |   |      |          | 53699 |       |    |    |    |        |       |
|   |   |                  |   |      |          | 29350 |       |    |    |    |        |       |
|   |   |                  |   |      |          | 57696 |       |    |    |    | 400,72 | 0,14  |
|   |   |                  |   |      |          | 768   |       |    |    |    | 5,42   | 1,01  |
|   |   |                  |   |      |          | 78398 |       |    |    |    | 500,59 | 11,72 |
|   |   |                  |   |      |          | 8254  |       |    |    |    | 66,24  | 0,1   |
|   |   |                  |   |      |          | 100   |       |    |    |    | 0,72   |       |



Гранд-СМЕТА

| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12 | 13            | 14           |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|----|----|----|---------------|--------------|
| Итого                 |   |   |   |   |   |   | 145216           |   |    |    |    | 973,69        | 12,97        |
| В том числе:          |   |   |   |   |   |   |                  |   |    |    |    |               |              |
| ФОТ                   |   |   |   |   |   |   | 62167,00         |   |    |    |    |               |              |
| Накладные расходы     |   |   |   |   |   |   | 53699,00         |   |    |    |    |               |              |
| Сметная прибыль       |   |   |   |   |   |   | 29350,00         |   |    |    |    |               |              |
| Материалы             |   |   |   |   |   |   | 19739,22         |   |    |    |    |               |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b> |   |   |   |   |   |   | <b>164955,22</b> |   |    |    |    | <b>973,69</b> | <b>12,97</b> |

Составил  инженер ПТО ООО "Теплотекс" Л.В.Гребенкина

Проверил (стоимость материалов)  бухгалтер ООО "Теплотекс" С.Б.Юркова

